

АКТ
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«5» марта 2015 г.

Дом № или строение (корпус) 27
ул.(пер., пр., б-) Аверьянова
Город, село Ульяновск район Железнодорожный Ульяновская область
Вид управления ОАО «ГУК Железнодорожного р-на»
Управляющая (обслуживающая) организация
ООО «РСУ Южное»

Общие сведения по строению

1. Год постройки _____
2. Материал стен _____ Кирпич _____
3. Число этажей 5 _____
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал есть _____
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) нет _____
6. Количество подъездов 2 _____
7. Количество квартир 17 _____
8. Общая площадь (кв.м) _____
9. Количество лифтов нет _____
10. Количество мусоропроводов нет _____
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) не предусмотрено проектом _____
12. Оборудовано ПЗУ не предусмотрено проектом _____
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) нет _____

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

председателя Директор ООО «РЭО Южное» Жаднов В.В. _____

и членов комиссии (представителей собственников)
Начальник участка ООО «РСУ Южное» Тарасов В. А.
Мастер ООО «РСУ Южное» Сафонов А. А.

Старшего по дому не избран
произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			

1.	Фундамент	Удовлетворительно	
№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его	Решение о принятии мер

		возникновения с указанием объема и места дефекта	
2.	Хозсарай Дощатые ограждения	Отсутствует Отсутствует Отсутствует	
3.	Окна, продухи	удовлетворительно	Не требует ремонта
4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.	Дер. дверь диформированы Закрыто	1 шт Закрыто на замок
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.	отсутствует	
6.	a) Розлив Ц.О. б) Розлив ХВС в) Канализация г) Электрощитовая д) ГВС е) Кабельные сети	Требует ремонта Коррозия трубопровода разрушена Удовлетворительно удовлетворительно Удовлетворительно	Тек. Ремонт 20 м Тек ремонт 40 м Тек. ремонт 20 м\п Не требует ремонта Не требует ремонта Не требует ремонта
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.	Сухо	
8.	Элеваторный узел, водомерный узел	Удовлетворительно	Не требует ремонта
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент	Удовлетворительно	Не требует ремонта
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.	Закрыто	Закрыто на замок
11.	Электропроводка, светильники	Удовлетворительно	Не требует ремонта
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого	Отсутствует	

ТЕХПОДВАЛ

1.	Фундамент, стены	Z	
2.	Двери металлические деревянные, запоры	Z	
3.	Окна, продухи	Z	
4.	Инженерные сети	Z	
5.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ	Z Z Z Z	
6.	Влажность Затоплённость	Z	
7.	Элеваторный узел	Z	
8.	Инженерные ввода через фундамент	Z	
9.	Переключение ливнёвки в канализацию	Z	
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляций.	Z	
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.	Z	

НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

(указать количество)

1.	XBC	Отсутствует	
----	-----	-------------	--

2.	ГВС	Отсутствует	
3.	Отопление	Отсутствует	
4.	Газоснабжение	Отсутствует	
5.	Электроснабжения	1	удовлетворительно
6.	Иные		

СТЕНЫ

1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, <u>кирпичные</u> , панельные крупноразмерные блоки	Удовлетворительно	Не требует ремонта
2.	Промерзание через м/п швы стены сырье кв. №	Отсутствует	
3.	Лоджии, балконы Ограждение	отсутствует	
4.	Построенные балконы, погреба	Отсутствует	
5.	Кирпичные пилоны	Отсутствует	
6.	Штукатурка	Отсутствует	
7.	Покраска, побелка	Отсутствует	
8.	Стянуты стены металлическими обоймами	Отсутствует	
9.	Трешины в стенах, пилонах	Отсутствует	
10.	Навесы, входы в подъезд	разрушены	Тек. Ремонт 5 м2
11.	Стены машинных отделений	Отсутствует	
12.	Карнизы, парапеты	Удовлетворительно	Не требует ремонта
13.	Отмостка	разрушена	Кап. Ремонт 258 м2
14.	Цоколь	разрушена	Кап. Ремонт 230 м2
15.	Вытяжная вентиляция		

ПЕРЕКРЫТИЕ

1.	<u>ж/б</u> пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	удовлетворительном состоянии	Не требует ремонта
2.	Выполнено усиление инженерные системы	Отсутствует	
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	Отсутствует	

ПЕРЕГОРОДКИ

1.	Ж/б панельные, <u>Кирпичные</u> , Деревянные, гипсобетонные	Удовлетворительно	Не требует ремонта
----	--	-------------------	--------------------

ЛЕСТНИЦЫ


1.	<u>Ж/бетонные</u> марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами.	в удовлетворительном состоянии	Не требует ремонта
----	---	--------------------------------	--------------------

КРЫШИ-КРОВЛИ			
1.	<p><u>Рулонное покрытие и примыкание из листовой стали,</u> из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выхода</p> <p>покрытие из рубероида рубемаста залитые мастикой</p> <p>над машинным отделением</p> <p><u>Вентканалы, ДВК,</u> <u>Испарители,</u></p> <p>Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля</p>	<p>Нарушена герметичность</p> <p>Разрушены отсутствует</p>	<p>Требует кап. Ремонт 900 м2</p> <p>Кап. Ремонт 12 шт</p>
ПОЛЫ			
1.	<p>Цементно-песчаные, <u>бетонные</u>, мозаичные, <u>керамическая плитка</u>,</p> <p>паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.</p>	выбоины	Тек. Ремонт 15 м2
ОКНА, ДВЕРИ			
1.	<p>В квартирах В л/клетках В техподвалах</p>	<p>Удовлетворительно Удовлетворительно Удов.</p>	<p>Не требует ремонта Не требует ремонта Не требует ремонта</p>
ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ			
1.	<p><u>Покраска,</u> <u>побелка,</u> <u>двери входа</u> двери на чердак кровлю</p>	Отслоение штукатурно-окрасочного слоя удовлетворительно	<p>Тек. ремонт 300 м2 300 м2</p>
МАЛЫЕ ФОРМЫ			
1.	<p>Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.</p>	отсутствует	
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ			
1.	<p><u>Подъездные дороги,</u> <u>подходы к подъездам</u> тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, <u>архитектурный облик,</u> <u>освещение придомовой территории.</u></p>	<p>Выбоины асфальт разрушен</p> <p>Удовлетворительно удовлетворительно</p>	<p>Кап. Ремонт 180 м2</p> <p>Не требует ремонта Не требует ремонта</p>


Выводы и предложения комиссии:

Кап. ремонт подъездных дорог - 180 м²; РБК - 1 шт; кровель - 500 м²,
штуколб - 230 м²; облицовка - 258 м². Тех. ремонт подъездов лк - 300 м²;
подсыпка - 300 м²; покрытие - 15 м²; кровель - 5 шт; вентиляционный - 20 м²;
ХВС - 40 м; КО - 20 м; Дверь в подъезд - 1 шт.

Подписи:

Председатель комиссии: _____ Жаднов В. В. 

Члены комиссии: _____ Тарасов В. А. 

Сафонов А. А. 


Старший по дому к623  Автоб Р.И 8905 183 897

