

АКТ
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«25» марта 2015 г.

Дом № или строение (корпус) 6
ул. (пер., пр., б-р) Строителей
Город, село Ульяновск район Железнодорожный Ульяновская область
Вид управления ГУК Железнодорожного района
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «СантехРем»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1963
2. Материал стен кирпич
3. Число этажей 5
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) нет
6. Количество подъездов 4
7. Количество квартир 86
8. Общая площадь (кв.м) 4124,37
9. Количество лифтов нет
10. Количество мусоропроводов нет
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) нет
12. Оборудовано ПЗУ нет
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) нет

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

председателя Рабов В.Н

и членов комиссии (представителей собственников)

Техник Андреев ВА
КВ 5 Барабашин В.Н

Мастера участка Беренбакова А.В.

Старшего по дому нет
произвела осмотр вышеуказанного здания. собственник кв барашибин

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1.	Фундамент	<u>ленточный</u>	
2.	Хозсарай Дощатые ограждения	<u>—</u>	
3.	Окна, проходы	<u>разр. кир. клад. с.с. штук. рем</u>	<u>г. ремонт чист</u>

4.	Двери <u>металлические</u> Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.	неуд. сост. двери (несущ.) неуд. сост	т. ремонт рек. треб. 2шт
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.	—	—
6.	1) Розлив Ц.О. 2) Розлив ХВС 3) Канализация 4) Электрощитовая 5) ГВС 6) Кабельные сети	неуд. сост (коррозия) неуд. сост (коррозия) неуд. сост (коррозия) <u>Уг. фасад</u> имеется	т. рем. 220 м/п т. рем. 70 м/п т. рем. 220 м/л
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.	СУХО	—
8.	Элеваторный узел, водомерный узел	удов. сост	не треб
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент	удов. сост	не треб
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.	неуд. сост, з/у отсутствует	т. рем. 2шт
11.	Электропроводка, светильники	скрутки неудоб.	т. к. рем 120 м/п
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого	—	—

ТЕХПОДВАЛ

1.	Фундамент, стены	—	
2.	Двери металлические деревянные, запоры	—	
3.	Окна, продухи	—	
4.	Инженерные сети	—	
5.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ	—	
6.	Влажность Затоплённость	—	
7.	Элеваторный узел	—	
8.	Инженерные ввода через фундамент	—	
9.	Переключение ливнёвки в канализацию	—	
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляции.	—	
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.	отсутствует частично	т. ремонт 400 м/п

НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)

1.	ХВС	НЕТ	
2.	ГВС	НЕТ	
3.	Отопление	НЕТ	
4.	Газоснабжение	НЕТ	

5.	Электроснабжения	имеется - чист	
6.	Иные: Насосы на ХВС		
СТЕНЫ			
1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, <u>кирпичные</u> , <u>панельные</u> крупноразмерные блоки	б/у доб. сост. без разрушений	редм. не треб.
2.	Промерзание через м/п швы стены сырье кв. №	отсутствует	
3.	Лоджии, балконы Ограждение	удоб. сост	не треб.
4.	Построенные балконы, погреба	—	
5.	Кирпичные пилоны	—	
6.	Штукатурка	—	
7.	Покраска, побелка	—	
8.	Стянуты стены металлическими обоймами	—	
9.	Трещины в стенах, пилонах	удоб. сост	
10.	Навесы, <u>входы в подъезд</u>	разруш. т-зид. кровлю	т.ремонт 15м ²
11.	Стены машинных отделений	—	
12.	Карнизы, парапеты	неудоб. сост	т.ремонт зон
13.	Отмостка	неудоб. покрытие, трещи,	т. кап. рем. 80м ²
14.	Цоколь	неудоб. оштукатурка, об. кое	т. кап. рем 60м ²
15.	Вытяжная вентиляция	б/у рабочем сост.	
ПЕРЕКРЫТИЕ			
1.	ж/ пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	б/у доб. сост без разрушений	не треб
2.	Выполнено усиление инженерные системы	—	
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	—	
ПЕРЕГОРОДКИ			
1.	Ж/б панельные, <u>кирпичные</u> , деревянные, гипсобетонные	без разрушений удоб. сост	не треб.
ЛЕСТНИЦЫ			
1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами.	неуд. перила б/у/и	т. ремонт
КРЫШИ-КОРОВЛИ			
1.	Рулонное покрытие и примыкание	g=930м ²	т.к. ремонт

	из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, <u>ограждение, люки,</u> <u>выхода</u> <u>покрытие из рувероида</u> руберомаста залитые мастикой над машинным отделением <u>Вентканалы, ДВК,</u> Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля	<i>трещины, нарушена герметичность примыканий рулонного покрытия</i> <i>удоб. сост</i> <i>част. разр. Чист</i> <i>—</i> <i>—</i> <i>удоб. сост</i>	<i>не треб.</i> <i>т. ремонт</i> <i>не треб.</i>
ПОЛЫ			
1.	<u>Цементно-песчаные,</u> <u>бетонные, мозаичные,</u> <u>керамическая плитка,</u> паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.	<i>трещины, сколы, отсутствует гаштунг плитка</i>	<i>т. ремонт</i> <i>S = ... м²</i>
ОКНА, ДВЕРИ			
1.	В квартирах В л/клетках В техподвалах	<i>в удоб. сост</i>	<i>не треб.</i>
ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ			
1.	Покраска, побелка, двери входа двери на чердак кровлю	<i>част. обмунировка краской осмотр. штукатур. клезг.</i>	<i>т. кап. ремонт</i> <i>S= 1642</i>
МАЛЫЕ ФОРМЫ			
1.	Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.	<i>част. отсутств.</i> <i>неудоб. Банд</i>	<i>т. ремонт</i>
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНИЕ			
1.	<u>Подъездные дороги,</u> <u>подходы к подъездам</u> <u>тротуары,</u> деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории.	<i>неудоб. сост</i> <i>ковровое, трещинки, осено.</i> <i>удоб. сост</i> <i>удоб. сост</i>	<i>т. ремонт</i> <i>40м/н</i>

Выводы и предложения комиссии:

Кап. ремонт ЧД, ХВС, Канализация, зд. подъездка р. подъезд
кровля, чехол, отмостка, подъезд, дороги, подъезд
ки подъездами, тротуар, бордюры, края изолит
т.р. звонки, запоры подъездов, перила, ограждения, утеплитель.
Подписи:

Председатель комиссии: Чайков В.Н.

Члены комиссии: Берендинова АВ

Андреев ВА

Старший по дому _____

кв2 Гусев
собственник Барабанин В.Н
9063921095

