

АКТ
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«23» марта 2015 г.

Дом № или строение (корпус) 8
ул. (пер., пр., б-р) Строителей
Город, село Ульяновск район Железнодорожный Ульяновская область
Вид управления ГУК Железнодорожного района
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «СантехРем»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1975
2. Материал стен кирпич
3. Число этажей 9
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) есть
6. Количество подъездов 1
7. Количество квартир 54
8. Общая площадь (кв.м) 3047,03
9. Количество лифтов 1 шт
10. Количество мусоропроводов нет
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) нет
12. Оборудовано ПЗУ нет
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) нет

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

председателя Ребов В.Н
и членов комиссии (представителей собственников)
Коломиец Э.Г. кв 22
Техник Андреев В.А.

Мастера участка Борисовская А.В.
Старшего по дому Коломиец Э.Г
произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1.	Фундамент	<u>без разрушений</u>	<u>не треб.</u>
2.	Хозсарай Дощатые ограждения	<u>отсутствует</u>	<u>—</u>
3.	Окна, продухи	<u>закрыты</u>	<u>открыть</u>

4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.	двери дер. закрыты на замки	
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.	ХВС, ЦО на строит. 10	т. ремонт
6.	1) Розлив Ц.О. 2) Розлив ХВС 3) Канализация 4) Электрощитовая 5) ГВС 6) Кабельные сети	Угов. сост Угов. сост Угов. сост Угов. сост — имеется	рем не треб зам. на п/р 2013г зам. на п/р 2014г не треб.
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.	СУХО	
8.	Элеваторный узел, водомерный узел	Угов. сост	рем. не треб
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент	ХВС φ 150 8п/м (коричн.)	Г. ремонт
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.	дверь чан. закрыта на замок	рем. не треб.
11.	Электропроводка, светильники	част. отс. падают, нуж. сес.	рем. не треб. Чуди
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого	—	

ТЕХПОДВАЛ

1.	Фундамент, стены	Угов. сост	рем не треб
2.	Двери металлические деревянные, запоры	Угов. сост.	рем не треб
3.	Окна, продухи	открыты	рем. не треб
4.	Инженерные сети	—	рем. не треб
5.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ	Угов. сост. — —	не треб.
6.	Влажность Затоплённость	СУХО	
7.	Элеваторный узел	—	
8.	Инженерные ввода через фундамент	—	
9.	Переключение ливнёвки в канализацию	Угов. сост	
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляции.	—	
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.	Угов. сост.	не треб.

НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)

1.	ХВС	имеется - 1шт	
2.	ГВС	—	
3.	Отопление	имеется - 1шт	
4.	Газоснабжение	—	

5.	Электроснабжения	имеется - тут	
6.	Иные: Насосы на ХВС	—	
СТЕНЫ			
1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, <u>кирпичные</u> , <u>панельные</u> крупноразмерные блоки	в удов. сост	рем. не треб.
2.	Промерзание через м/п швы стены сырье кв. №	отсутствует	
3.	Лоджии, балконы Ограждение	без повреждений, в удов. состоянии	рем. не треб.
4.	Построенные балконы, погреба	нет	
5.	Кирпичные пилоны	—	
6.	Штукатурка	—	
7.	Покраска, побелка	—	
8.	Стянуты стены металлическими обоймами	—	
9.	Трещины в стенах, пилонах	—	
10.	Навесы, входы в подъезд	в удов. сост	в уд. сост
11.	Стены машинных отделений	без повреждений, в уд. сост	рем. не треб.
12.	Карнизы, парапеты	без повреждений	
13.	Отмостка	в удов. сост	не треб.
14.	Цоколь	без осыпания, трещин	т. ремонт
15.	Вытяжная вентиляция	в рабоч. состоянии	
ПЕРЕКРЫТИЕ			
1.	ж/пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	ж/б пустотные без повреждений, в удов. сост	рем. не треб.
2.	Выполнено усиление инженерные системы	нет	-
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	нет	-
ПЕРЕГОРОДКИ			
1.	Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные	без повреждений в удов. сост	рем. не треб.
ЛЕСТНИЦЫ			
1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами.	в удов. сост. неудов. сост (исл. отсут.) т. ремонт $s=10m$	не требует
КРЫШИ-КОРОВЛИ			
1.	Рулонное покрытие и примыкание		

	из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, кривизы, ограждение, люки, выхода <u>покрытие из руфлоида</u> рублемаста залитые мастикой над машинным Вентканалы, ДВК, Испарители, Продуха, <u>слуховые окна</u> Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля	<i>имеются трещины, карнизы гнильные и т. п.</i> $S = 50 \text{ м}^2$ <i>в удов. сост</i> <i>Чис. час разрушен.</i> <i>открыт в уд. сост.</i> <i>в удов. сост.</i>	<i>т. ремонт</i> <i>не треб.</i> <i>т. ремонт</i> <i>рем не треб.</i>
ПОЛЫ			
1.	<u>Цементно-песчаные,</u> <u>бетонные, мозаичные,</u> керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.	<i>в удов. сост</i>	<i>рем. не треб.</i>
ОКНА, ДВЕРИ			
1.	В квартирах В л/клетках В техподвалах	<i>уд. сост. неглоб. сост. (дерево)</i>	<i>ремонт треб.</i>
ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ			
1.	Покраска, побелка, двери входа двери на чердак кровлю	<i>в удов. сост</i> <i>в удов. сост</i>	<i>рем. не треб.</i> <i>рем. не треб.</i>
МАЛЫЕ ФОРМЫ			
1.	Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.	<i>отсутствуют</i>	<i>-</i>
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ			
1.	<u>Подъездные дороги,</u> подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории.	<i>в удов. состоян</i> <i>удов. сост</i> <i>удов. сост</i>	<i>рем. не треб.</i> <i>рем. не треб.</i>

Выводы и предложения комиссии:

*Кап рем. ввод ХВС: эл. проводка, плафонов
ДВК, усоковы - тек.рем. - крыши, окна на 1К.*

Подписи:

Председатель комиссии: *Рябов В.Н.*

Члены комиссии: *Берензакова А.В.*

Андреев В.А.

Старший по дому *Коломиец Э.Г.*
89061405704 (58-56-33)

